



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคทวีทรัพย์ (ช่วงที่ 7) บ้านโคกตาหึ่งพัฒนา หมู่ที่ 15	✓	-	-	276,000.00	272,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนวลคะเนิง บ้านโคกยางพัฒนา หมู่ที่ 5	✓	-	-	67,900.00	67,500.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสุขสันต์ ช่วงที่ 2 บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 13	✓	-	-	341,000.00	340,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์วงศ์ เชื่อมซอยตาไกรร่วมใจพัฒนา บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 14	✓	-	-	65,900.00	65,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเต็ง บ้าน โคกตะแบก หมู่ที่ 13	✓	-	-	203,900.00	201,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโสน-สลักไต่ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4	✓	-	-	410,900.00	392,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิมมวล บ้านโคกตาหึ่ง หมู่ที่ 3	✓	-	-	208,500.00	205,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะจอนแวง- ตะลองตอง ช่วงที่ 4 บ้านตะลองตอง หมู่ที่ 8	✓	-	-	341,000.00	328,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยประชาอุทิศ -น้ำกล้วย บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ 7	✓	-	-	344,800.00	344,800.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกยางพัฒนา-โคกมะขาม ช่วงที่ 2 บ้านโคกยางพัฒนา หมู่ที่ 5	✓	-	-	409,800.00	409,800.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสำราญ บ้านเขว้า หมู่ที่ 2	✓	-	-	92,700.00	92,700.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขว้า-โคกมะขาม บ้านเขว้า หมู่ที่ 2	✓	-	-	131,000.00	131,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
13	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก คุ้มหนองตาไก่ ช่วงที่ 1 บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 14	✓	-	-	147,700.00	147,700.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
14	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเขว้า-โตะกราว บ้านน้ำใส หมู่ที่ 1	✓	-	-	369,000.00	369,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
15	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายโคกโพธิ์-โคกสนวน ช่วงที่ 2 บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 14	✓	-	-	295,500.00	295,500.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
16	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายตะโกสิงห์ - โคกตาตุ่น บ้านตะโกสิงห์ หมู่ที่ 9	✓	-	-	344,800.00	344,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
17	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายอัมภพร บ้านโคกยาง หมู่ที่ 6	✓	-	-	185,500.00	185,500.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
18	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายกลาง บ้านโคกยาง หมู่ที่ 6	✓	-	-	246,000.00	246,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
19	โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพองค์การ บริหารส่วนตำบลอิสานเขต	✓	-	-	466,000.00	331,800.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
20	โครงการช่วยเหลือเยาวยาประชาชนด้านสาธารณสุข	✓	-	-	120,000.00	58,893.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
21	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำปี	-	-	✓	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
22	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมแผนหนีไฟในสถานศึกษา	-	-	✓	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
23	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	✓	-	-	5,000.00	3,528.00	-	-	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
24	โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร	-	-	✓	10,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
25	โครงการช่วยเหลือเยาวยาประชาชนด้านสาธารณสุข	-	-	✓	10,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
26	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน	✓	-	-	15,000.00	14,992.00	-	-	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
27	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	✓	-	-	100,000.00	81,782.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
28	โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ	-	-	✓	10,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
29	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓	-	-	80,000.00	71,262.00	-	-	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
30	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	-	✓	10,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
31	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	-	-	✓	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
32	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
33	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 13	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
34	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
35	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
36	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
37	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9	✓	-	-	9,000.00	7,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
38	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 1	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
39	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 14	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
40	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 15	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
41	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 3	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
42	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 4	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
43	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 5	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
44	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 6	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
45	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 7	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
46	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่ที่ 8	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
47	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ 15	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
48	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ 6	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
49	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ 7	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
50	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ 9	✓	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
51	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
52	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 13	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
53	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 14	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
54	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
55	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
56	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
57	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	✓	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
58	โครงการช่วยเหลือเยาวยาประชาชน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	✓	20,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
59	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
60	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	✓	-	-	10,000.00	9,982.00	-	-	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
61	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก เยาวชนและ เครือข่ายเด็ก เยาวชนในตำบลอีสานเขต	-	-	✓	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
62	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรีตำบลอีสานเขต	-	-	✓	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
63	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	✓	-	-	50,000.00	36,080.00	-	-	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
64	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	-	-	✓	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
65	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
66	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	721,750.00	636,653.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
67	โครงการหนุน้อยฟันสวย	-	-	✓	5,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
68	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก	-	-	✓	5,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
69	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไอโอดีนในเด็ก	-	-	✓	5,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
70	ค่าอาหารเสริม (นม)	✓	-	-	761,514.00	700,182.41	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
71	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ต่างสังกัด (สพฐ.)	✓	-	-	1,931,600.00	1,860,528.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
72	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	✓	-	-	120,000.00	119,991.00	-	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
73	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	-	-	✓	30,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
74	โครงการงานประเพณี “ดอกฝ้ายคำบาน ที่เฉลิมพระเกียรติ” อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	✓	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
75	โครงการประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้ง “ปีใหม่ พนมรุ้ง รับอรุณ เบิกฟ้า”	✓	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
76	โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเกี่ยวกับการเกษตรและปศุ สัตว์	-	-	✓	10,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
77	โครงการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอีสานเขต	✓	-	-	5,000.00	1,632.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
78	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง	-	-	✓	10,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
79	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	✓	-	-	10,000.00	9,193.00	-	-	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
80	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	✓	-	-	10,000.00	8,032.00	-	-	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
81	โครงการหน้าบ้านนำมองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่	-	-	✓	10,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
82	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓	-	-	10,000.00	9,982.00	-	-	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
83	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	✓	-	-	20,000.00	13,712.00	-	-	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
84	โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบล	-	-	✓	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
85	โครงการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการและ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	-	-	✓	250,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
86	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	✓	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
87	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	✓	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
88	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา	✓	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
89	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	✓	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
90	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)	✓	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
91	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	✓	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
92	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล	-	-	✓	5,000.00	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
93	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยลำปะเทีย บ้านโคกตาหึ่ง หมู่ที่ ๓	✓	-	-	196,000.00	193,000.00	✓	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
94	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายข้างโรงสี-ลำปะเทีย ช่วงที่ ๑ บ้านโคกตาหึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	✓	-	-	344,300.00	342,000.00	✓	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
95	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายอินทร์ประชา (ช่วงที่ ๑) บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	305,520.00	297,000.00	✓	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
96	ค่าอาหารเสริม (นม)	✓	-	-	137,780.91	137,780.91	✓	-	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
97	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ถนนสายโคกยาง โคกเห็ด บ้านโคกยางพัฒนา หมู่ที่ 5	✓	-	-	6,242,700.00	5,982,222.00	-	✓	ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
98	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ถนนสายเขว้า ชุมแสง บ้านน้ำใส หมู่ที่ 1	✓	-	-	9,613,600.00	9,182,222.00	-	✓	ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
99	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ถนนสายเขว้า ชุมแสง บ้านเขว้า หมู่ที่ 2	✓	-	-	4,806,800.00	4,232,222.00	-	✓	ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
100	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ซอยสัมพันธ์วงศ์ บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 13	✓	-	-	1,911,200.00	1,910,222.00	-	✓	ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
101	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายเขว้า - โคกฝั่งกา บ้านเขว้า หมู่ที่ 2	✓	-	-	1,930,800.00	1,930,222.00	-	✓	ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568